

MOBIEER PLANEJADOS CASA COM A SUA CASA	MOBIEER MOVEIS PLANEJADOS	CLIENTE: JULIANA BARBOZA
		AMBIENTES: ESCRITORIO ADV
		DURAÇÃO: 3 SEMANAS
		INÍCIO: 01/07/2026
		FINAL: 24/07/2026
ENDEREÇO: AVENIDA BARAO DE STURDAT, 2740 - DIONISIO TORRES FORTALEZA - CE		

TEMPO DE MONTAGEM	SEMANA DO DIA 01 a 04 de Julho (3 dias uteis)	SEMANA 06 A 10 de julho (5 dias uteis)	SEMANA 13 A 17 DE Julho (5 dias uteis)	SEMANA 20 A 24 de julho (5 dias uteis)	VISTORIA FINAL
AMBIENTES	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	25/07/2026
	INSTALAÇÃO DOS MODULOS INFERIORES E SUPERIORES, PAINEL E MESA DA COPA	PORTA ACESSO AOS ESCRITORIOS	MODULOS INFERIORES E SUPERIORES	MESAS DO ESCRITORIO	
	MODULO GUARDA VOLUME E VASSOUREIRO	PORTA ACESSO A COPA			

APÓS A CONLUSÃO DA PRÉ MONTAGEM, SERÁ AGENDADO A ENTREGA DO MATERIAL PARA DIA 25/06 E 26/06 PARA MONTAGEM INLOCO DIA 01/07

O CONTRATO PREVÊ ALINHAMENTO LOGISTICA E DE MONTAGEM ATÉ 8 DIAS UTEIS, PORÉM NO FORMATO DE PRÉ MONTAGEM, UTILIZAMOS O PRAZO PARA ESTARTAR DENTRO DA FABRICA PARA MINIMIZAR OS TRABALHOS EXTERNOS.

LEGENDA:	
DIAS TRABALHADOS	18 DIAS TRABALHADOS, ENTRE ENTREGA E PRÉ MONRAGEM, MONTAGEM
FINAIS DE SEMANA	3 FINAIS DE SEMANA

OBS1: O PRAZO PREVÊ POSSIVEIS AJUSTES VERIFICADOS INLOCO
OBS 2: PORTA DE PASSAGEM PARA LAJE TECNICA (INSTALAÇÃO DE TRILHOS ANTECEDE A PORTA

APÓS A FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM, SERÃO NECESSÁRIOS AINDA 2 DIAS PARA LIMPEZA DOS MOVEIS E AREAS DE TRABALHO.
CASO A MONTAGEM ENCERRE ANTES DA DATA PREVISTA, SERA ALINHADO PREVIAMENTE A DATA DE VISTORIA.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: (QUANDO HOUVER)	
obs 01:	APÓS A FINALIZAÇÃO DA MARCENARIA SERÁ INICIADA A PRODUÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO, METALON, PORTAS DE PALHA, PINTURA, PORTAS PROVENÇAIS E ETC.
obs 02:	MOVEIS CURVOS, PUXADORES USINADOS, INSTALADOS APÓS A MODULAÇÃO COMPLETA FIXADA (EXECUÇÃO EXTERNA)
obs 03:	TODA PEÇA COM AVARIA, OU EM DESACORDO, CONFORME CONTRATO O PRAZO PARA TROCA DE ATÉ 25 DIAS UTEIS.