



CHECKLIST DE VISTORIA TÉCNICA DE MONTAGEM

Controle de Qualidade • Inspeção Final • Liberação para Entrega

Dados da Obra

Cliente: JULIANA C. B. CASTRO Nº do Contrato: 364-1

Endereço: _____ Bairro: _____

Técnico Responsável: _____ Montador: _____

Data da Vistoria: _____

Legenda

☐ Conforme ☐ Não Conforme ☐ Não se Aplica

AMBIENTE:

Estrutura

Item	Status	Observação
Fixação das caixas (mínimo 4 pontos)	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Fixação dos painéis	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Fixação das prateleiras	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Fechamentos laterais	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Rodateto	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Rodapé	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Alinhamento dos tamponamentos	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Ferragens

Item	Status	Observação
Dobradiças com 4 parafusos	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Funcionamento das dobradiças	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Funcionamento das corrediças	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Funcionamento dos aramados	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Funcionamento dos pistões	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Instalação dos puxadores	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Alinhamento

Item	Status	Observação
Portas alinhadas	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Gavetas alinhadas	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Folgas uniformes	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Nivelamento geral do mobiliário	☒ C ☐ NC ☐ NA	

MØBIEER

Acabamento

Item	Status	Observação
Fitas de borda sem avarias	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Tapa-furos na cor correta	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Sem lascas ou riscos aparentes	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Junções bem acabadas	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Silicone com acabamento adequado	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Sem excesso de cola	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Portas Deslizantes

Item	Status	Observação
Deslizamento suave	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Guia inferior instalada	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Batentes instalados	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Alinhamento	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Portas de Giro

Item	Status	Observação
Abertura adequada	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Fechamento correto	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Batentes instalados	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Esquadro	☐ C ☐ NC ☒ NA	

Portas Pivotantes

Item	Status	Observação
Alinhamento do pivô	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Abertura	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Fechamento	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Batentes	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Limpeza Final

Item	Status	Observação
Limpeza geral do móvel	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Limpeza em áreas não visíveis	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Remoção de etiquetas	☐ C ☒ NC ☐ NA	
Remoção de marcações de lápis	☐ C ☒ NC ☐ NA	
Remoção de resíduos de cola	☐ C ☒ NC ☐ NA	
Remoção de silicone excedente	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Ambiente entregue limpo	☒ C ☐ NC ☐ NA	

MØBIEER

Itens Complementares

Item	Status	Observação
Conferência das medidas finais	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Conferência da paginação dos veios do MDF	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Integridade dos vidros	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Integridade dos espelhos	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Funcionamento da iluminação LED	☐ C ☐ NC ☒ NA	
Proteção do piso e paredes removida	☒ C ☐ NC ☐ NA	
Fotos finais da montagem realizadas	☒ C ☐ NC ☐ NA	

Resultado da Vistoria

- ☐ Aprovado
☐ Aprovado com ressalvas
☐ Reprovado

Pendências:

TAPA FURO CINZA
REGULAGEM PORTAS G-VOLUME
FUROS SERRA COPO
LIMPEZA
VISTA NOS NICOS

Termo de Entrega

Declaro que realizei a vistoria técnica do mobiliário planejado instalado pela Mobieer Móveis Planejados Ltda., conforme os itens registrados neste checklist.

- ☐ Entrega aprovada sem ressalvas
☒ Entrega aprovada com ressalvas
☐ Entrega não aprovada

Técnico Responsável:

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Cliente: _____

Assinatura: _____ Data: 27/07/26